

- Harmonogram prác od zhotoviteľa MENERT, s.r.o., doručený 29.5.2023

### **Práce, realizované v termíne od 29.5.2023 – 5.6.2023**

#### **K01 (T. Ševčenku, Nábřežná, Fučíkova)**

- Pokládka a montáž nových rozvodov TÚV

#### **K03 (Ťačevská, Bezručova)**

- Pokládka a montáž nových rozvodov UK + TÚV na prvom úseku, realizácia výkopových prác na druhom a treťom úseku
- 2.6.2023 jednodňová odstávka pre realizáciu napojenia TÚV na hlavnú vetvu na prvom úseku
- Následne od 5.6.-9.6.2023 odstávka prvého úseku a realizácia prepojenia vnútorných rozvodov na nové rozvody TÚV

#### **K04 (Sv. Jakuba, Komenského)**

- Pokládka a montáž nových rozvodov UK na prvom úseku
- Demontáž rozvodov UK na ďalšom úseku

#### **K07 (Slovenská, Dlhý rad)**

- Demontáž rozvodov UK na prvom úseku
- Pokládka a montáž nových rozvodov UK na prvom úseku
- Realizácia výkopových prác na druhom úseku

#### **K08 (Dlhý Rad, Hurbanova)**

- Pokládka a montáž nových rozvodov UK